

VILLE DE MONTREAL-EST
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES TECHNIQUES

TPST 2020-01 - Reconstruction Broadway, Laurendeau et Victoria



CONTRAT:	no° TPST 2020-01
DESCRIPTION:	TPST 2020-01 - Reconstruction Broadway, Laurendeau et Victoria
Travaux exécutés au : 1er Juin 2021 au 30 Juin 2021	
FOURNISSEUR:	Duroking
ADRESSE DE PAIEMENT:	
DESCRIPTION DU PAIEMENT:	Décompte # 10 - du 1 Juin 2021 au 30 Juin 2021
PAIEMENT NO:	10
DU CONTRAT NO:	no° TPST 2020-01
	Partiel

TRAVAUX RÉALISÉS DU AU	MONTANTS OCTROYÉS	11 mai 2020	1 juillet 2020	1 aout 2020	1 sept. 2020	1 oct. 2020	1 nov. 2020	1 janv 2021	1 Avril 2021	1 Mai 2021	1 Juin 2021	Total à ce jour	% exécuté
		30 juin 2020	31 juillet 2020	31 aout 2020	30 septembre	31 octobre	18 décembre	31 janv 2021	30 Avril 2021	31 Mai 2021	30 Juin 2021		
		No. 1	No. 2	No 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10		
RUE VICTORIA													
AQUEDUC	384 585.02 \$	331 189.33 \$	20 807.09 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	351 996.42 \$	91.5%
ÉGOUT COMBINÉ	149 581.70 \$	77 426.50 \$	25 296.70 \$	15 259.82 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	117 983.02 \$	78.9%
FONDATION DE RUE	230 325.60 \$	196 436.50 \$	- \$	25 944.80 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	222 381.30 \$	96.6%
TROTTOIR, BORDURE ET PAVAGE	195 596.60 \$	8 367.00 \$	18 929.00 \$	109 641.90 \$	- \$	1 537.80 \$	38 974.61 \$	8 602.00 \$	- \$	- \$	(658.40) \$	185 393.91 \$	94.8%
AMÉNAGEMENTS	66 393.40 \$	- \$	- \$	9 223.51 \$	13 134.38 \$	2 221.96 \$	3 196.12 \$	- \$	- \$	- \$	980.20 \$	28 756.17 \$	43.3%
ORGANISATION DE CHANTIER	117 675.30 \$	70 027.72 \$	14 597.66 \$	7 613.97 \$	- \$	3 806.99 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	96 046.33 \$	81.6%
SOUS TOTAL	1 144 157.62 \$	683 447.05 \$	79 630.45 \$	167 684.00 \$	13 134.38 \$	7 566.74 \$	42 170.73 \$	8 602.00 \$	- \$	- \$	321.80 \$	1 002 557.14 \$	87.6%
AVENUE LAURENDEAU													
AQUEDUC	459 722.01 \$	319 665.72 \$	42 218.01 \$	67 326.53 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	429 210.26 \$	93.4%
ÉGOUT COMBINÉ	656 723.45 \$	69 763.80 \$	22 675.40 \$	452 351.35 \$	- \$	20 319.89 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	565 110.44 \$	86.0%
FONDATION DE RUE	378 890.00 \$	29 746.00 \$	142 269.10 \$	28 680.40 \$	120 497.50 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	321 193.00 \$	84.8%
TROTTOIR, BORDURE ET PAVAGE	454 516.20 \$	6 868.80 \$	6 918.60 \$	200 763.50 \$	38 053.10 \$	38 172.50 \$	58 230.69 \$	6 313.73 \$	- \$	- \$	46 423.28 \$	401 744.20 \$	88.4%
AMÉNAGEMENT	157 137.80 \$	- \$	- \$	22 765.40 \$	23 244.09 \$	2 970.00 \$	5 024.38 \$	2 375.01 \$	- \$	- \$	15 555.20 \$	71 934.08 \$	45.8%
ORGANISATION DE CHANTIER	138 519.00 \$	40 038.01 \$	40 038.01 \$	20 162.52 \$	16 651.49 \$	- \$	3 806.99 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	120 697.02 \$	87.1%
ÉCLAIRAGE	46 225.40 \$	- \$	- \$	5 111.20 \$	11 100.40 \$	- \$	23 320.20 \$	2 209.80 \$	- \$	4 065.60 \$	- \$	45 807.20 \$	99.1%
SOUS TOTAL	2 291 733.86 \$	466 082.33 \$	111 850.02 \$	768 480.50 \$	89 049.08 \$	61 462.39 \$	90 382.25 \$	10 898.54 \$	- \$	4 065.60 \$	61 978.48 \$	1 664 249.19 \$	72.6%
AVENUE BROADWAY (DORCHESTER À VICTORIA)													
AQUEDUC	662 139.28 \$	237 553.16 \$	339 578.08 \$	32 790.58 \$	18 235.07 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	628 156.89 \$	94.9%
ÉGOUT COMBINÉ	249 965.90 \$	66 822.60 \$	87 519.90 \$	11 172.61 \$	- \$	47.12 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	165 562.23 \$	66.2%
FONDATION DE RUE	516 730.15 \$	88 623.20 \$	194 010.30 \$	124 942.83 \$	70 308.70 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	477 885.03 \$	92.5%
TROTTOIR, BORDURE ET PAVAGE	656 442.80 \$	9 842.50 \$	9 796.00 \$	78 389.16 \$	92 554.94 \$	244 982.74 \$	70 603.84 \$	16 268.10 \$	- \$	99 131.81 \$	(410.70) \$	621 158.37 \$	94.6%
AMÉNAGEMENT	322 091.10 \$	3 194.38 \$	3 194.38 \$	- \$	49 293.00 \$	- \$	78 406.78 \$	2 661.12 \$	- \$	33 013.50 \$	78 778.40 \$	248 541.55 \$	77.2%
ORGANISATION DE CHANTIER	304 619.80 \$	46 237.78 \$	143 287.75 \$	61 275.90 \$	7 613.97 \$	7 613.97 \$	3 806.99 \$	- \$	- \$	- \$	3 806.99 \$	273 643.33 \$	89.8%
ÉCLAIRAGE	167 504.60 \$	- \$	- \$	63 896.00 \$	- \$	2 107.40 \$	86 232.60 \$	- \$	- \$	12 196.80 \$	- \$	164 432.80 \$	98.2%
SOUS TOTAL	2 879 493.63 \$	452 273.61 \$	777 386.41 \$	372 467.08 \$	238 005.66 \$	254 751.22 \$	239 050.21 \$	18 929.22 \$	- \$	144 342.11 \$	82 174.68 \$	2 579 380.21 \$	89.6%
AVENUE BROADWAY (VICTORIA À PRINCE-ALBERT)													
AQUEDUC	146 729.40 \$	- \$	128 140.38 \$	13 199.35 \$	4 994.13 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	146 333.85 \$	99.7%
ÉGOUT COMBINÉ	8 913.10 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0.0%
FONDATION DE RUE	91 240.20 \$	- \$	- \$	62 137.41 \$	10 932.57 \$	- \$	8 133.70 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	81 203.68 \$	89.0%
TROTTOIR, BORDURE ET PAVAGE	138 920.50 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	63 338.25 \$	20 334.89 \$	7 399.77 \$	- \$	19 019.20 \$	3 422.23 \$	113 514.34 \$	81.7%
AMÉNAGEMENT	29 640.90 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0.0%
ORGANISATION DE CHANTIER	89 951.60 \$	- \$	26 010.36 \$	10 782.42 \$	7 613.97 \$	7 613.97 \$	7 613.97 \$	- \$	- \$	3 806.99 \$	7 613.97 \$	71 055.65 \$	79.0%
SOUS TOTAL	505 395.70 \$	- \$	154 150.74 \$	86 119.18 \$	23 540.67 \$	70 952.22 \$	36 082.56 \$	7 399.77 \$	- \$	22 826.18 \$	11 036.20 \$	412 107.51 \$	81.5%
AVENUE BROADWAY (PRINCE-ALBERT À NOTRE-DAME)													
AQUEDUC	442 502.01 \$	- \$	134 217.21 \$	268 466.65 \$	8 025.41 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	410 709.27 \$	92.8%
ÉGOUT COMBINÉ	281 785.40 \$	- \$	13 551.59 \$	109 670.90 \$	13 610.72 \$	7 924.41 \$	- \$	- \$	- \$	6 677.60 \$	- \$	151 435.22 \$	53.7%
FONDATION DE RUE	295 632.05 \$	- \$	58 830.00 \$	72 195.00 \$	90 833.53 \$	2 361.96 \$	- \$	- \$	- \$	46 028.68 \$	- \$	270 249.17 \$	91.4%
TROTTOIR, BORDURE ET PAVAGE	282 494.30 \$	- \$	6 320.00 \$	6 320.00 \$	78 035.00 \$	65 307.00 \$	18 765.48 \$	- \$	- \$	82 486.45 \$	12 605.96 \$	269 839.89 \$	95.5%
AMÉNAGEMENT	924 062.10 \$	- \$	- \$	- \$	63 138.60 \$	178 242.70 \$	159 100.14 \$	- \$	- \$	62 104.20 \$	270 010.50 \$	732 596.14 \$	79.3%
ORGANISATION DE CHANTIER	203 625.50 \$	- \$	68 013.98 \$	68 046.10 \$	18 315.42 \$	7 613.97 \$	- \$	- \$	- \$	3 045.59 \$	3 806.99 \$	176 456.02 \$	86.7%
ÉCLAIRAGE	151 287.10 \$	- \$	- \$	11 455.20 \$	40 243.00 \$	- \$	84 033.14 \$	- \$	- \$	5 575.66 \$	3 484.80 \$	144 791.80 \$	95.7%
SOUS TOTAL	2 581 388.46 \$	- \$	280 932.79 \$	536 153.85 \$	312 201.68 \$	261 450.04 \$	269 512.73 \$	- \$	- \$	205 918.18 \$	289 908.25 \$	2 156 077.51 \$	83.5%

